

2021 年度公益財団法人 J K A 競輪補助事業完了のお知らせ

このたび公益財団法人 J K A 様より、「2021 年度競輪・オートレースの補助事業により建築整備された老人福祉施設の補修事業」による補助金を受け、下記の事業を完了いたしましたので、事業完了のご報告をいたしますとともに、公益財団法人 J K A 様をはじめ、ご協力を賜りました関係者の皆様には謹んでお礼申し上げます。

記

補助事業名	2021 年度競輪・オートレースの補助事業により建築整備された老人福祉施設の補修事業
事業内容	特別養護老人ホーム安全の里の屋根の補修、外壁の補修
事業総額	45,572,070 円
補助金額	34,178,552 円
施設名称	特別養護老人ホーム安全の里
施設住所	三重県亀山市住山町字大掛 590 番地 1
完了年月日	2021 年 12 月 27 日

社会福祉法人安全福祉会

理事長 小倉 昌行

以上



2021 年度公益財団法人 J K A 競輪補助事業「2021 年度競輪・オートレースの補助事業により建築整備された老人福祉施設の補修事業」による社会福祉法人安全福祉会特別養護老人ホーム安全の里、屋根・外壁の補修工事の自己評価報告書

自己評価会議について、新型コロナウイルスの影響で、集まっての開催は困難と判断。人と人の接触機会を減らすべく、内部職員については小人数による会議、役員及び利用者家族については、やむを得ず個々の聞き取りで実施する。

自己評価実施メンバー：理事 1 名、監事 1 名、評議員 1 名、利用者家族 2 名、職員 2 名（施設長、生活相談員）

評価責任者：理事長 小倉昌行

評価実施事務担当者：事務局長 佐野知之

自己評価最終報告日：令和 4 年 5 月 1 6 日

下記のとおり報告します。

1. 工事について

建設から 30 年強が経過し、雨漏り、壁のひび割れがみられたため、入所者様の安全面及び多床室のニーズの高さを考慮し、工事に着手した。令和 3 年 8 月に入札を行い、8 月から 12 月末までの工期で施行開始した。新型コロナウイルスの影響が懸念されましたが、工事関係者と職員、入所者と接触に注意し、工事工程の伝達は密に行い、工程通り順調に行え、令和 3 年 12 月 27 日での補修工事完了となった。

2. 利用者家族評価

工程通り、工事に苦情なく終えることができたことは良かった。工事を行うことは理解していたが、補助の具体的内容をもう少し伝えることが必要であった。従来型特養が残ることは、社会のニーズに合致しとても良いことであり、又その施設が補修され入所者様が安心して過ごせることも良いことである。

3. 法人役員評価

工程通り、入所者様に迷惑をかけず、近隣住民からの苦情なく工事を終えられたことは良かったと思う。工事の進捗状況の報告について、ホームページをみない人もいたので、最初と最後のお知らせはあったが、もう少し配慮があっても良かったのではないか。補助事業により実施したことのアピールについては、今後も継続して行っていくことが必要である。ニーズの高い従来型特養

が補修され、地域の方も安心したと思う。梅雨時や台風時に注意し、しっかりと施設設備管理を継続することが必要である。

4. 職員評価

工事について、利用者、職員、家族に迷惑がかからないように、工程通りスムーズに行い、年内に完了することができた。

工事後、雨漏りや風の吹き込みなどの不備は見られていないが、今後、梅雨時などの雨の多い時期の観察は必要である。

進捗状況の連絡回数が少なかった。

JKA 様による補助を活用した旨を、集まっての職員会議は困難であるが、職員オンライン会議を通じ、頻繁に職員周知することが必要であった。